



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **284/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 24970/24-11-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-
Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας.
2. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ "B.I.C." (Business Information - Innovation Center & MICE Actions)**».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 16-11-2016 πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ: " " (Αριθμ. Μελέτης: 33/2011) Δήμου Έδεσσας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: " Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. – ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Δ.Ε.."

Οι υπογράφωντες:

1. Γκιούρος Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας ως πρόεδρος
2. Δανιηλίδης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Έδεσσας ως μέλος
3. Καντούσης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Δήμου Έδεσσας ως μέλος

Οι οποίοι οριστήκαμε με την υπ. Αριθμ. **272/2016** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας ως Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο έργου, μεταβήκαμε σήμερα **16 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** επί τόπου του έργου, για να παραλάβουμε τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί από την ανάδοχο "Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. – ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Δ.Ε.", παρουσία των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου Νεολεξανίδη Σάββα Αγρ. Τοπ. Μηχανικό Π.Ε. και Καλογιαννίδη Κοσμά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και του νόμιμου εκπροσώπου «Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. – ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Δ.Ε.» κ. Φωτιάδη Γεώργιο Ηλ/γο Μηχ/κο Ε.Δ.Ε. Η κατασκευή του έργου αποφασίστηκε με την με αρ. **78/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την διενέργεια δημοπρασίας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επ' ονόματι Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. – ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. Ε.Δ.Ε

Αφού λάβαμε υπόψη:

- α) το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα
- β) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- γ) την με αριθμό Πρωτοκόλλου 17245/23-06-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών σύμφωνα με την οποία το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα την 22-06-2015 και μέσα στην οριζόμενη της Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) προθεσμία περάτωσή του που έληγε την 30-06-2015.
- δ) την από 17-07-2015 Τελική Επιμέτρηση του έργου και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών
- ε) τον από 17-07-2015 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
- στ) το από 17-07-2015 Μητρώο του έργου
- ζ) την ΕΣΥ του έργου, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του και επομένως λήγει 23-09-2016
- η) Την 181/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Πρωτοκόλλου της από 26/08/2015 Προσωρινής Παραλαβής

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες του εν λόγω έργου όπως παρακάτω αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16 του Π.Δ. 171/1987 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", του αρθ, 61 του Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές ισχύουν σήμερα για το συγκεκριμένο έργο:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α) Αρχικός Προϋπολογισμός 379.662,32 €. Ποσό Συμφωνητικού 208.007,60 € με Φ.Π.Α.
β) Ημερομηνία Δημοπρασίας 09.04.2013 Έκπτωση 45,21 %
γ) Απόφαση Ανάθεσης 78/2013
δ) Υπογραφή Σύμβασης 10.12.2013
ε) Εγκατάσταση 10.12.2013
στ) Αρχική Προθεσμία Δέκα (10) Μήνες
ζ) Παράταση Προθεσμίας :
1) Αρ. Απόφασης 145/2004 με περαίωση 06/01/2015
2) Αρ. Απόφασης 242/2004 με περαίωση 30/03/2015
3) Αρ. Απόφασης 65/2005 με περαίωση 30/06/2015
η) Περαίωση Έργου 23.06.2015
ι) Τελική Δαπάνη 192.682,39 € με Φ.Π.Α.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο αυτή της εργολαβίας αφορά την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστάσιο για το αρδευτικό δίκτυο στο Τ.Κ. Σωτήρας του Δήμου Έδεσσας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε δεξαμενή νερού από σκυρόδεμα διαστάσεων 10,50X18,5X 2,60 και αντλιοστάσιο με κεραμοσκεπή διαστάσεων 3,50X4,25X3,00 εντός του οποίου τοποθετήθηκαν οι πίνακες και οι αντλίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης. Στο αντλιοστάσιο τοποθετήθηκαν, οι υδραυλικές συνδέσεις (συλλέκτης, υδραυλικά εξαρτήματα, βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λπ.) καθώς επίσης και η ηλεκτρολογική υποδομή (Πίνακες – inverter) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης. Επίσης κατασκευάστηκε αρδευτικό δίκτυο για την άρδευση των αγροτεμαχίων στην περιοχή Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας, όπου εφαρμόστηκαν οι επιμέρους μελέτες που είχαν εκπονηθεί και συνόδευαν την υποβολή πρότασης. Σύμφωνα με την μελέτη και την τελική κατασκευή η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 510 στρέμματα. Το συνολικό κατασκευασμένο μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 8.996,40 μέτρα

3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών βρήκε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί χωρίς προβλήματα γι αυτό και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά.

5 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 Μήνες – 23.07.2015) και του χρόνου που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου, παραλαμβάνει Οριστικά το ως άνω Έργο.

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα
- τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- την από **23-06-2015** Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών σύμφωνα με την οποία το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα την **22-06-2015**
- το γεγονός ότι η Τελική Επιμέτρηση του έργου, το Μητρώο του έργου και ο Φ.Α.Υ. υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και έχουν γίνει αποδεκτά
- την ΕΣΥ της σύμβασης, όπου ορίζεται ο χρόνος εγγύησης του έργου σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του, ήτοι έως **23 Σεπτεμβρίου 2016**.

και αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών του ως άνω έργου, διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και γι' αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο και παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με την μελέτη, τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας.

Επειδή από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης του εργασιών του έργου που πραγματοποιήθηκε την **23-06-2015**, **ΕΧΕΙ** παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών, η παρούσα παραλαβή θεωρείται ως **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 16-11-2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ**» του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/ξία Παράσχος Α. – Φωτιάδης Γ. Ε.Δ.Ε., όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 284/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Αν. Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/ση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.