



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **60/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΈΔΕΣΣΑΣ» (Α.Μ. 04/2020).

Σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.039/18-2-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.	1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.

Ο Πρόεδρος καθώς και όλα τα παρόντα μέλη συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

• Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή στραγγιστηρίου και αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. Φωτεινής» (αριθμ. μελέτης 5/2021).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 1.905/15-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 1-2-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**», η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : "ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ" (Α.Μ. 4/2020), και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "**ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΔΕΣΣΑΣ**".

Οι υπογραφόμενοι:

- Θεόδωρος Δανηλίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος
- Ιωάννης Καντούτσος ΠΕ Αρχιτεκτόνων
- Χριστίνα Ασημακοπούλου Τ.Ε Πολιτικών Μηχανικών

Αφού μετέβησαν σήμερα 11. του μηνός Φεβρουαρίου του έτους **2022** ημέρα Παρασκευή με βάση την υπ' αριθ. **19/22** Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο "**ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΔΕΣΣΑΣ**" (Αρ. Μελ. 04/20)

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **16-06-2020** Σύμβαση (Αρ. πρωτ.7382)
2. την από **14-09-2020** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **14-09-2020** Τελική επιμέτρηση

Παρουσία του επιβλέποντα κ. Νεολεχανίδη Σάββα Διπλ. Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και και σύμφωνα με τον νόμο «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

A/A	Ένδειξη Εργασιών	ΜΜ	Ποσότητα προϋπολογισμού	Ποσότητα εγκεκριμένη 1ος ΑΠΕ	Ποσότητα εκτελεσμένη	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Μ3	30,00	84,00	84,00	Ογδόντα Τέσσερα κυβικά μέτρα
2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	Μ3	30,00	64,00	64,00	Εξήντα Τέσσερα κυβικά μέτρα
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα	Μ3	29,00	25,14	25,14	Είκοσι Πέντε κυβικά μέτρα και Δεκατέσσερα Εκατοστά

	C20/25						
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	M3	5,00	9,41	9,41	Εννέα κυβικά μέτρα και Σάραντα Ένα Εκατοστά	
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	Χγρ.	1.500,00	2.203,62	2.203,62	Δύο Χιλιάδες Διακόσια Τρία κιλά και Εξακόσια Είκοσι Γραμμάρια	
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	M3	6,00	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά μέτρα	
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	M3	6,00	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά μέτρα	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αφορούσε την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών οδών στις τοπικές κοινότητες Μεσημερίου, Νησίου και στο λόγγο του αγροκτήματος Έδεσσας.

Στα πλαίσια του έργου προβλεπόταν να γίνουν:

- Γενικές εκσκαφές
- Κατασκευή τοιχίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την αντιστήριξη πρανών στο αγρόκτημα Μεσημερίου επίσης εντός του οικισμού Νησίου καθώς και στη περιοχή του Λόγγου Έδεσσας.
- Κατασκευή φρεατίων στο αγρόκτημα Νησίου
- Επίκωση των πρανών.

2.ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 04/2020 από την Δ/νση Τ.Υ & πολεοδομίας Δ. Έδεσσας. Με την υπ' αριθ. 119/220 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 06-04-2020 δημοπρασίας. (Ποσοστό έκπτωσης 48,00%).

3.ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 16-06-20120 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 6.879,29€ με ΦΠΑ, μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαιώσης του έργου οριζόταν η 16 /12 /2020 (6 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 14/09/2020, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαιώσης.

5.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ δαπάνης 5.547,82€ + ΦΠΑ 24% 1.331,48€, ήτοι σύνολο 6.879,29 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 255/2020 απόφαση Ο.Ε. Δ. Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός, ποσού 5.547,81€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 1.331,47€,) σύνολο 6.879,28 €

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 1.412/7-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 1-2-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας**», (Α.Μ. 5/2019), του οποίου ανάδοχος είναι η ALMO Τεχνική Ενεργειακή Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 60/2022

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης
Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 24-2-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη