



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **80/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ».

Σήμερα 11 Απριλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 6968/6-4-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος.
2. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

- Συζήτηση και λήψης απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βeroίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6658/4-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) Την αριθ. 33/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού 45.000,00€, για το έργο «Αποκατάσταση Τμήματος Οδού Αγ. Φωτεινής – Ροδοχωρίου».

β) Την, από 30-09-2016, υπογραφείσα σύμβαση (διάρκειας 6 μηνών) μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του κ. Κουτή Βασιλείου του Κωνσταντίνου (αξίας 35.550,00€ με Φ.Π.Α. μετά από έκπτωση 21%), για το ίδιο έργο.

γ) Την αριθ. 6231/29-03-2017 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και προσκόμιση στοιχείων από το ημερολόγιο του έργου με τις ημέρες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω φαινομένων (χιονόπτωση-βροχόπτωση).

δ) Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει εκτελεστεί και υπολείπονται μόνο εργασίες ασφαλίστρωσης – σήμανσης – ασφάλειας και απορροής των ομβρίων υδάτων.

Εισηγούμαστε

την παράταση κατά (1) μήνα της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος Οδού Αγ. Φωτεινής – Ροδοχωρίου», λόγω έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2016 – Ιανουάριο 2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι 28/04/2017.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 6658/4-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθ. πρωτ. 6231/29-03-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, κατά ένα μήνα (1), της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση τμήματος Οδού**

Αγ. Φωτεινής – Ροδοχωρίου», δηλαδή μέχρι και τις **28/4/2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 80/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Πέτκος.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-4-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Δανιηλίδη Θεόδωρο.

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας).