



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **102/2021**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ 'ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 4.740/2-4-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. «Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας “Περιβάλλον” με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών».

2. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Εξυπνη διαχείριση ενέργειας δημοτικών κτιρίων Δήμου Έδεσσας” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών».

3. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση” με τίτλο: “Εξειδικευμένες δράσεις – Ενέργειες και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας και συστημάτων για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Έδεσσας από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) και πανδημίες” και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των με αριθμό 36,101 και 189 αγροτεμαχίων στον οικισμό Δροσιάς της Κοινότητας Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε και συμμετείχε μόνο κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 4.580/5-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει

2.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει

3.Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας

4.Το, με αριθ. 20936/31.10.2019 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 591.021,87€

5.Την, με αριθ. 9815/03.08.2020, 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το επί θέματι έργο, ποσού 88.651,34€ με το ΦΠΑ (ήτοι 15% της αρχικής σύμβασης)

6.Την, με αριθ. 4580/31.03.2021 αίτηση του Αναδόχου για δεκάμηνη (10 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως τις 28.02.2022, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν

και επειδή:

Ο Ανάδοχος επικαλείται ως αιτίες για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου

•Την εκπόνηση Μελέτης για τον αγωγό τροφοδοσίας του Ιχθυογεννητικού Σταθμού Έδεσσας (ζητά παράταση 2 μήνες)

•Την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου με την εκτέλεση συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 15% της αρχικής σύμβασης (ζητά παράταση 3,5 μήνες)

•Τις ειδικές συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid-19 (ζητά παράταση 4 μήνες)

•Τις ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) κατά τις οποίες δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών (ζητά παράταση 2 μήνες)

Η παράταση που ζητά μετά (και) την επικάλυψη των συμβάντων ανέρχεται στους δέκα (10) μήνες (αθροιστικά ανέρχεται σε $2+3,5+4+2 = 11,5$ μήνες)

Η υπηρεσία ωστόσο θεωρεί ότι τόσο η χρονική διάρκεια των συμβάντων, αλλά και η χρονική αλληλουχία και επικάλυψη τους είναι διαφορετική από αυτή που ισχυρίζεται ο Ανάδοχος ήτοι:

•Κατά την εκπόνηση της μελέτης για τον αγωγό τροφοδοσίας του Ιχθυογεννητικού Σταθμού δεν σταμάτησαν οι εργασίες του αναδόχου σε θέσεις που δεν επηρεάζονταν από την όδευση του αγωγού. Συνεπώς δεν δικαιολογούνται οι δύο (2) μήνες που ζητά ο ανάδοχος, αλλά ένας (1) μήνας.

•Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 15% με την εκτέλεση συμπληρωματικής σύμβασης, αντιστοιχίζεται σε αιτιολογημένη παράταση κατά $0,15 \times 18 = 2,7$ μήνες και όχι κατά 3,5 μήνες όπως ισχυρίζεται ο Ανάδοχος.

•Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι συνθήκες της πανδημίας λόγω covid-19 επικαλύπτεται (στο σύνολο του) με την αδυναμία του Αναδόχου να εκτελέσει εργασίες λόγω καιρικών φαινομένων και επομένως γι' αυτές τις αιτιάσεις του αναδόχου μπορεί να αιτιολογηθεί συνολική παράταση κατά περίπου δύο (2) μήνες (για την ακρίβεια 2,3 μήνες).

Εισηγούμαστε

την εξάμηνη παράταση (6 μήνες) του έργου Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά-Τσαϊρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου στις 29/10/2021, με σκοπό να ολοκληρωθεί διαχειριστικά έως τις 31/12/2021

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 4.580/5-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την από 31-3-2021 αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ί του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά-Τσαϊρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας**», για έξι (6) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου στις

29/10/2021 και με σκοπό να ολοκληρωθεί διαχειριστικά έως τις 31/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 102/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Μιχάλης
Σαμλίδης.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Θ. Δανιηλίδη.
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη.