



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **153/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12.913/14.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 17 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	10	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία
2	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	11	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
3	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	12	Μουράτογλου Ιωάννης
4	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου	13	Ρυσάφης Αντώνιος

5	Βερικούκης Χρήστος	14	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Γιώγας Δημήτριος	15	Ταπαζίδης Δημήτριος
7	Δασκάλου Χρήστος	16	Φουνταλής Μιχαήλ
8	Δημητριάδης Βασίλειος	17	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
9	Δίου Αναστάσιος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Ζδρου Αικατερίνη	6	Πέtkος Χρήστος
2	Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία	7	Σόντρας Ιωάννης
3	Κούκος Γεώργιος	8	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Μάρκου Διονύσιος	9	Τσιβόγλου Χρήστος
5	Πασχάλης Αλέξανδρος	10	Χατζόγλου Ιωάννης

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
- β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δημήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 9.551/17.5.20176 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου:	«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».
Αριθ, μελέτης:	36 / 2016

Ανάδοχος Έργου:	« Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. »
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	21 /12/ 2016
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ):	84.873,56 €
Αρχική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 21 / 06 / 2017

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 9551/12-05-2017, από τον ανάδοχο του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», για χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την αποπεράτωση του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις του αναδόχου καθώς και τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν την αναγκαιότητα για εκτέλεση πρόσθετων υπερσυμβατικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και υλοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου,

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21/09/2017, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος».

Κατόπιν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία εισηγείται την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21/09/2017.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. πρωτ. 9551/12.5.2017 αίτηση του αναδόχου, την από 18.5.2017 εισήγηση της Κ.Ε.Π. καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής περαιώσης των εργασιών του έργου «Μεταφορά Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Νοσοκομείου Έδεσσας», κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι τις 21/09/2017, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 153/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταπαζίδης Δημήτριος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ.
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 22.6.2017	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ι. Καντούτση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δ. Ταπαζίδη