

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 196/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ»**

Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13950/26.9.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 19 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 11 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 12 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 13 | Μπόγια Μελπομένη |
| 4 | Αγγέλου Μαρία - Ζωή | 14 | Νίκου Τρύφων |

5	Γκιούρος Φίλιππος	15	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
6	Θωμάς Ευάγγελος	16	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία	17	Τόσης Ηλίας
8	Καραμάνη Δήμητρα	18	Τρυψιάνης Ευάγγελος
9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	19	Τσακίρης Ιωάννης
10	Μούκας Σωτήριος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αποστόλου Θεόδωρος	4	Κυρμιζογλου Αντώνιος
2	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	5	Λαζάρου Ελένη
3	Καραπατσούδη Ελένη	6	Παπαδόπουλος Ελευθέριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Κυρμιζογλου και Ελένη Καραπατσούδη, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Καραμάνη και Μαρία – Ζωή Αγγέλου, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) και η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Αγίου Αθανασίου Ιωάννης Καπετάντσης

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

στ. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 13095/12.9.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 4320/1482/Α3/28-06-2019 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 όμοια.
4. Το με αριθ. 13904/07-10-2021 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες, δηλ. την 07-10-2022.
5. Την αριθ. πρωτ. 3280/06-06-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033834 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
6. Την με αριθ. 256/22-09-2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας (Α.Π. 5128/16-09-2022 προέγκριση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, έως τις 07-06-2023.
7. Την με αριθ. 271/04-12-2023 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Έδεσσας (Α.Π. 5100/27-09-2023 προέγκριση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, έως τις 23-02-2024.
8. Την αρ. πρωτ. 1398/28-03-2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (3η παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης).
9. Την αρ. 97/25-04-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας “Εγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 23-07-2024.

10. Την αρ. πρωτ. 2385/07-06-2024 (αρ. πρωτ. 8215_07-06-2024 Δ.Ε.) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (1η μετάθεση ημερομηνίας περαίωσης της σύμβασης).
11. Την αρ. πρωτ. 8215/07-06-2024 Απόφαση Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.7 του Ν. 4412/16, έως την 23-08-2024.
12. Την αρ. πρωτ. 8049/05-06-2024 αίτηση της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» με την οποία αιτείται το χαρακτηρισμό του έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων» ως ειδικό, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και τη χορήγηση παράτασης κατά έξι (6) μήνες δηλ. έως την 23-02-2025.
13. Την από 23-08-2024 (αρ. πρωτ. 12171/26-08-2024 Δ.Ε.) γνωμοδότηση του τμήματος Β' του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της ΓΓΥ.
14. Την αρ. πρωτ. 3683/11-09-2024 (αρ. πρωτ. 13095/11-09-2024 Δ.Ε.) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (4^η παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης)

Επειδή απαιτείται συγχρονισμός των εργασιών υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ με τις εργασίες του 1^{ου} Υποέργου της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων», μέσω του οποίου θα γίνει η αποκατάσταση και ανάπλαση των οδών όπου γίνεται υπογειοποίηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των κατοίκων και των επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου της πόλης μας.

Επειδή σύμφωνα με τα (12) σχετικό, για την ολοκλήρωση του 1^{ου} Υποέργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων», απαιτείται χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 23-02-2025.

Και επειδή :

Με την ως άνω (13) σχετική, το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης στο έργο του θέματος, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως σύνθετο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 1412/16.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 23-02-2025, ως σύνθετο και ειδικό έργο σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή κατά χρόνο που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, προκειμένου οι εργασίες των 2 Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας να εκτελεστούν το ίδιο χρονικό διάστημα».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. πρωτ. 13904/7-10-2021 σύμβαση εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου, την αρ. πρωτ. 3683/11-09-2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την ΕΥΔ (4^η παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 23-02-2025, ως σύνθετο και ειδικό έργο

σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή κατά χρόνο που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, προκειμένου οι εργασίες των 2 Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας, να εκτελεστούν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα. Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 11.10.2024	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά