

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **305/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15804/13.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 17 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	11	Μούκας Σωτήριος
3	Γιώγας Δημήτριος	12	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4	Δελής Αθανάσιος	13	Πασχάλης Αλέξανδρος
5	Θωμάς Ευάγγελος	14	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Καραμάνη Δήμητρα	16	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

17 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6 Μουστάκας Γεώργιος
2 Δίου Αναστάσιος	7 Ξυλουργίδης Αντώνιος
3 Θεοδώρου Έλλη	8 Ρυσάφης Αντώνιος
4 Καραπατσούδη Ελένη	9 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Κίτσου Ελένη	10 Τζιάκος Δημήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γιώγας, Αθανάσιος Δελής, Αλέξανδρος Πασχάλης και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους όμως δεν συμμετείχε κανείς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν δια ζώσης οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζαρίου και Πλατάνης κ.κ. Ευθυμία Λυκίδου και Χρήστος Σπρίτας, αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15355/5.12.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
2. Την Α.Π. **14834/14-11-2022** σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.
3. Την αρ. 94/2023 (**ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012884634**) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης έως την 14/9/2023.

4. Την αρ. 227/2023 (**ΑΔΑΜ: 23SYMV013465993**) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης έως την 14/12/2023.
5. Την Α.Π. 14462/15-11-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση **152 (εκατό πενήντα δύο) ημερών** δηλ. έως την **14/5/2024**, διότι οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού Αγίου Αθανασίου και από τον οικισμό Κερασιάς) από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Επιπλέον οι καιρικές συνθήκες των επερχόμενων χειμερινών μηνών σε συνδυασμό με το ορεινό υψόμετρο άνω των 1.000μ, της περιοχής εκτέλεσης του έργου θα είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.
6. Την Α.Π. 15306/4-12-2023 σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της εν λόγω παράτασης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας**», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», **152 (εκατό πενήντα δύο) ημερών** δηλ. έως την **14/5/2024**, διότι οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού Αγίου Αθανασίου και από τον οικισμό Κερασιάς) από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Επιπλέον οι καιρικές συνθήκες των επερχόμενων χειμερινών μηνών σε συνδυασμό με το ορεινό υψόμετρο άνω των 1.000μ, της περιοχής εκτέλεσης του έργου θα είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών. Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 15355/5.12.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 14462/15.11.2023 αίτηση του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», 152 (εκατό πενήντα δύο) ημερών δηλ. έως την 14/5/2024, διότι οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού

Αγίου Αθανασίου και από τον οικισμό Κερασιάς) από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Επιπλέον οι καιρικές συνθήκες των επερχόμενων χειμερινών μηνών σε συνδυασμό με το ορεινό υψόμετρο άνω των 1.000μ, της περιοχής εκτέλεσης του έργου θα είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία (παρών).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 305/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Ακριβές απόσπασμα	Μούκας Σωτήριος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
Έδεσσα 29.12.2023	Πασχάλης Αλέξανδρος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη