



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **180/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 48/14).**

Σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 15815/24-7-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος,
  2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
  3. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος.
  4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.
  5. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.
- Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Βερουκούκης Τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 11-7-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από την ανάδοχο «**ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ**»

Οι υπογράφοντες:

1. Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας,, ως πρόεδρος

2. Κοσμάς Καλογιαννίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας ως μέλος  
 3. Ιωάννης Καντούτσος, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος  
 Αφού μετέβησαν σήμερα **11** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2017** ημέρα **Τρίτη** με βάση την υπ' αριθ. **150/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ»**

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **18-03-2015** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **18-02-2016** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **18-04-2016** Τελική επιμέτρηση
4. την από **29-06-2016** Προσωρινή παραλαβή

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕΣ (Αριθμητικ κώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΙΣΕΣ (Αριθμητικ ώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ (Ολογράφως)
1	Υποβρύχιο Αντλικο συγκρότημα μετά κινητήρα Q=35m <sup>3</sup> /h ,Hm=120m, B.T.100m,N=30HP	Τεμ .	1	1	Ένα Τεμάχιο
2	Βαλβίδα σφαιρική DN 100/10	Τεμ .	2	2	Δύο Τεμάχια
3	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	Τεμ .	1	1	Ένα Τεμάχιο
4	Σωλήνας βύθισης manesman (άνευ ραφής) Φ90( 3")	ΜΜ	105,00	105,00	Εκατόν Πέντε Μέτρα
5	Ειδικά χυτοσίδηρα τεμάχια DN 30(3"), (ταυ,Γωνία 90- Σωλήνας κατάθλιψης μήκους 1,5 μέτρων)	Χγρ .	46,16	46,16	Σαράντα Έξι Κιλά και Δεκαέξι Εκατοστά
6	Καλώδιο τύπου NYΥ 3Χ16mm <sup>2</sup>	ΜΜ	220,00	220,00	Διακόσια Είκοσι Μέτρα
7	Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός πλήρες μετά οργάνων καλής λειτουργίας του συγκ/τος 30HP	Τεμ .	1	1	Ένα Τεμάχιο
8	Μεταλλική Κατασκευή για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού πίνακα διαστάσεων 2,00Χ1,00Χ0,50	Τεμ .	1	1	Ένα Τεμάχιο
9	Σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ	Τεμ .	1	1	Ένα Τεμάχιο
10	Καλώδια τύπου Ε1VΥ-U, -R, -S (NYΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ΜΜ	110,00	110,00	Εκατόν Δέκα Μέτρα
11	Εκκοαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Μ3	1,30	1,30	Ένα Κυβικό και Τριάντα Εκατοστά
12	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Μ3	1,50	1,50	Ένα Κυβικό και Πενήντα Εκατοστά
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Χγρ .	48,00	48,00	Σαράντα Οκτώ Κιλά
14	Ευλότυποι κυτών μικροκατασκευών	Μ2	4,50	4,50	Τέσσερα Τετραγωνικά

					Μέτρα και Πενήντα Εκατοστά
15	Τοικοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	M2	16,00	16,00	Δεκαέξι Τετραγωνικά Μέτρα
16	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	MM	8,00	8,00	Οκτώ Μέτρα
17	Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς	M2	0,16	0,16	Μηδέν Τετραγωνικά Μέτρα και Δεκαέξι Εκατοστά
18	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	M2	6,10	6,10	Έξι Τετραγωνικά Μέτρα και Δέκα Εκατοστά
19	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	Χγρ	32,00	32,00	Τριάντα Δύο Κιλά
20	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	M2	5,00	5,00	Πέντε τετραγωνικά Μέτρα
21	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή καρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	M2	5,00	5,00	Πέντε Τετραγωνικά Μέτρα
22	Σετ ηλεκτροδίων στάθμης	Τεμ	1	1	Ένα Τεμάχιο

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες αξιοποίησης της υπάρχουσας αρδευτικής γεώτρησης στον Οικισμό Αγίας Φωτεινής του Δήμου Έδεσσας.

### 2. ΜΕΛΕΤΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 48/2014 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η δημοπρασία έγινε στις 23-12-2014 και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 241/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### 3. ΣΥΜΒΑΣΗ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 18-03-2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 11.829,26€ + ΦΠΑ 23% 2.720,73€, ήτοι σύνολο 14.549,99€ μεταξύ του κ.Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ποσοστό έκπτωσης 3,00%).

### 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 4 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 18-07-2015. Δόθηκε:

1<sup>η</sup> Παράταση με βάσει την υπ' αριθ. 176/11-09-2015 Απόφαση Ο.Ε.

2<sup>η</sup> Παράταση με βάσει την υπ' αριθ. 250/27-10-2015 Απόφαση Ο.Ε.

3<sup>η</sup> Παράταση με βάσει την υπ' αριθ. 306/21-12-2015 Απόφαση Ο.Ε.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 18-02-2016, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

### 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** ποσού 11.828.23€ & 23% Φ.Π.Α. 2.720,49€ ήτοι συνολικά **14.548,72€** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 18/25-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

#### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί:

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 7.577,25€ & Φ.Π.Α. 23% 1.742,77€ ήτοι συνολικά **9.320,02€**.

2<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 4.250,98€ & Φ.Π.Α. 23% 977,73€ ήτοι συνολικά **5.228,71€**.

#### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

#### **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

#### **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **18-05-2017**.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 180/2017.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέτκος, Ιωάννης Μουράτογλου, Γεώργιος Κούκος,

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 26-7-2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδα.