



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **181/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (Α.Μ. 17/2019).**

Σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7.859/17-6-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. Μέλος, 5. Ιωάννης Τσεπκεντζής- Αναπλ. μέλος.	1.Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. Μέλος. 2.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 3.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια -Τακτ. Μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

•Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθμισμένων αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6<sup>ο</sup> – 9<sup>ο</sup>, 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup>.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 15-6-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 15-6-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2019)»**, η οποία αναφέρει τα εξής:

*Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2019)» και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.*

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

*Των, από τον ανάδοχο «ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2019).*

*Οι υπογράφοντες:*

*1.Ιωάννης Καντούτσος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος*

*2.Δημήτριος Ζήμνας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος*

*3.Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός , Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος*

*Αφού μετέβησαν σήμερα **15** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2022** ημέρα **Τετάρτη** με βάση την υπ' αριθ. **158/30-05-2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **«Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2019).***

*Έχοντας υπ' όψη:*

*1. την από **20-02-2020** Σύμβαση κατασκευής*

*2. την από **16-02-2021** Βεβαίωση περαίωσης*

*3. την από **16-02-2021** Τελική επιμέτρηση*

*παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».*

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Αποξήλωση ηλεκτρικής παροχής και μεταφορά -σύνδεση των κυκλωμάτων φωτισμού σε υφιστάμενο Πίλλαρ	Τεμ.	1	1	ένα
2	Σημείο ηλεκτροδότησης φωτιστικού ιστού από Πίλλαρ μέσου μήκους 15 μέτρα πλήρης.	Τεμ.	42	42	Σαράντα δύο
3	Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 400W.	Τεμ.	6	6	έξι
4	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων.	Τεμ.	5	5	πέντε
5	Γαλβανοσμένη χαλύβδινη βάση προβολέων 4 θέσεων μήκους 1800mm.	Τεμ.	1	1	ένα
6	H/M εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00 m	Τεμ.	1	1	ένα
7	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	Τεμ.	2	2	δύο
8	Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού - διακόσμου της πόλης της Έδεσσας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2019	Τεμ.	1	1	ένα
9	Σιδηροσωλήνες γαλβανοσμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 χτ.	M	60	60	εξήντα
10	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M	80	80	ογδόντα
11	Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου της πόλης της Έδεσσας για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού του έτους 2020.	Τεμ.	1	1	ένα
12	Περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους του υποσταθμού (Υ/Σ) «Κανναβουργείου» Δήμου Έδεσσας.	Τεμ.	1	1	ένα
13	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και	Τεμ.	10	10	δέκα

	μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 3,50 m.				
14	Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών-Επανατοποθέτηση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 3,50 m.	Τεμ.	8	8	οκτώ
15	Καλώδιο τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής: 5 X 4 mm <sup>2</sup>	M	35	35	Τριάντα πέντε

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

### **2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **17/2019** από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με τις αριθ. **274/09-12-2019** και **6/13-01-2020** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **20-02-2020** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **15.806,32 € + (24% Φ.Π.Α.) 3.793,52 € =, ήτοι σύνολο 19.599,83 €** μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε** », (ποσοστό έκπτωσης **2,00%**).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 12 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την **20-02-2021**. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **16-02-2021**, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

### **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 15.799,89€ & 24% Φ.Π.Α. 3.791,97 € ήτοι συνολικά **19.591,87€**, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. **344/24-11-2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας.

### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν τρεις (3) λογαριασμοί:

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **7.352,05€ & Φ.Π.Α. 24% 1.764,49€**  
ήτοι συνολικά **9.116,54€**.

2<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **7.786,96€ & Φ.Π.Α. 24% 1.868,87€**  
ήτοι συνολικά **9.655,83€**.

3<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **660,88 € & Φ.Π.Α. 24% 158,61€**  
ήτοι συνολικά **819,50€**.

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

## **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

## **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **20-05-2022**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από α 15-6-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 15-6-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1<sup>η</sup> του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2019)»** του οποίου ανάδοχος είναι ο **Πετρίδης Χ. Θεοφάνης - Γεώργιος**, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η

Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 181/2022**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:35 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 23-6-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπ. Μακατσώρη.

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.  
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.