

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 233/2023

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**3. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13225/19.10.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 9 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος | 10 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 3 | Δελής Αθανάσιος | 11 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 4 | Θωμάς Ευάγγελος | 12 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 5 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Καραμάνη Δήμητρα | 14 | Τσεπκεντζής Ιωάννης |
| 7 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία | 15 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	7	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	8	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Δίου Αναστάσιος	9	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4	Θεοδώρου Έλλη	10	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Καραπατσούδη Ελένη	11	Τζιάκος Δημήτριος
6	Κίτσου Ελένη		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Αλέξανδρος Πασχάλης συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης από την έναρξη της συνεδρίασης έως τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε δια ζώσης έως το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συνδέθηκε ηλεκτρονικά κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
2. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζαρίου και Πλατάνης κ.κ. Ευθυμία Λυκίδου και Χρήστος Σπρίτας, αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 10915/6.10.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το με αριθμ. 6547/20-5-2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου τους έξι (6) μήνες, δηλ. την 20/11/2022
5. Την Α.Π. 8334/29-06-2022 αίτηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ε.), για την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από τους Πολίτες του Νομού Πέλλας, μέχρι τις 02/09/2022.
6. Την υπ'αρ. **248/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε την χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, για το χρονικό διάστημα δύο μηνών, δηλ. έως τις 20/01/2023, με πρωτοβουλία της Δ/νουςας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία του Κολυμβητηρίου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σύμφωνα με την αίτηση του φορέα διαχείρισης (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ε.).
7. Την Α.Π. 12429/27-09-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 20/07/2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν.4938/2022.
8. Την με αρ. 1248/2-2-2023 διατύπωση θετικής γνώμης, της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, για επιμήκυνση κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 20/07/2023.
9. Την Α.Π. 7884/20-6-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών, καθώς και την με αρ. πρωτ. 9827/01-08-2023 προέγκριση της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, για την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 50 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 8/9/2023.
10. Την Α.Π. 10915/28-8-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση έως τις 08/11/2023, λόγω του γεγονότος ότι με την αρ. πρωτ. 9827/01-08-2023 προέγκριση της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, που αφορά τον 1^ο ΑΠΕ και την συμπληρωματική σύμβαση, θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την υπογραφή και υλοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται νέες εργασίες για τις οποίες θα απαιτηθούν διαδικασίες έγκρισης των υλικών, και αντίστοιχων παραγγελιών των υλικών και εγκατάσταση/ενσωμάτωσής των στο έργο.

11.Την προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση Εργασιών), από την ΕΥΔ ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αρ. πρωτ. 12795/06-10-2023).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση **3^{ης} παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, δηλαδή έως τις **8/11/2023**, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προχωρήσει ο ανάδοχος σε διαδικασίες έγκρισης υλικών και αντίστοιχων παραγγελιών υλικών και ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση του χρόνου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 10915/6.10.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 10915/28.8.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας, τη με αριθμ. πρωτ. 10057/6.10.2023 Προέγκριση τροποποίησης της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ , καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 8/11/2023, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προχωρήσει ο ανάδοχος σε διαδικασίες έγκρισης υλικών και αντίστοιχων παραγγελιών υλικών και ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση του χρόνου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 233/2023

