



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **236/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.
ΕΔΕΣΣΑΣ».**

Σήμερα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20942/11-10-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 13^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
2. Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής.

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την **«Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση της στέγης του Δ.Α.Κ. Δήμου Έδεσσας»** και λήψη απόφασης για την επανάληψη αυτού.
4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού και Ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: **«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Business Information, Innovation Center & MICE Actions “B.I.C.” (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)».**
5. Επικαιροποίηση της αριθ. 127/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον κ. Ιωάννογλου Νικόλαο του Αθανασίου για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του λόγω ύπαρξης λακούβας στο 4^οχιλ. της Δημοτικής οδού Έδεσσας– Αγ. Φωτεινής (Διασταύρωση για Οικισμό Προαστίου)».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. 10/16 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. που αφορά στο έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας»,
2. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου με συνολική συμβατική προθεσμία ως την 08-10-2010,
3. Την συνημμένη στην παρούσα, από 05-10-2016 αίτηση της «ΤΟΜΗ Ο.Ε.» αναδόχου του έργου (αριθ. πρωτ. 20786/06-10-2016 Δήμου Έδεσσας), για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (40) σαράντα ημέρες δηλαδή ως 17-11-2016,

και επειδή, θεωρούμε ότι οι λόγοι καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου στα πλαίσια του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος, που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, ευσταθούν δηλαδή:

- Ανάγκη κοπής (5) πέντε δένδρων πριν την καθαίρεση των σκυροδεμάτων που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο της οδού Βεροίας (παλιό Νοσοκομείο), για την οποία εκδόθηκε η Έγκριση Εργασιών μικρής κλίμακας με Αρ. 1564/ 23-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΦ7ΜΩΡΙΠ-ΒΡΨ) και εντολή για την κοπή αυτών στον ανάδοχο με το αριθ. πρωτ. 19805/23-09-2016 έγγραφο Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.
- Σύναψη σύμβασης αναδόχου με φορέα διαχείρισης ΑΕΚΚ για τα προβλεπόμενα προϊόντα καθαιρέσεων του έργου (Εντολή με το αριθ. πρωτ. 19408/ 20-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά (40) σαράντα ημέρες δηλαδή ως 17-11-2016.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθ. 20786/6-10-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας»**, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις **17/11/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 236/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούση.

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. , Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Σαμλίδη.