



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **285/2021**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)».

Σήμερα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 13.205/27-9-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 7. Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ.μέλος).	1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. Μέλος) συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 13.119/23-9-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το παραπάνω (1) σχετικό - αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά (6) μήνες δηλ. 11-04-2022, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε. και καθυστερήσεων στην παράδοση υλικών λόγω covid-19.

2. Τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας του θέματος,

3. Την συμβατική προθεσμία του έργου που είναι η 11-10-2021.

4. Το γεγονός ότι:

• Το ΥΠΟ1 με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου» (Β' Φάση) , εκτελείται από την ανάδοχο «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εμπρόθεσμα, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 11-10-2021.

• Η χρηματοδότηση έργου από του Π.Δ.Ε., δεν είναι αντίστοιχη της προόδου των εργασιών και συγκεκριμένα:

α) Υπήρξαν καθυστερήσεις 3 & 4 μηνών για την εκταμίευση των δαπανών του 2^{ου} & 3^{ου} Λογαριασμού, συνολικής δαπάνης 220.700,41€ και το ποσό του 2^{ου} Λογ/σμού ήλθε σε δύο δόσεις.

β) Στις 15-06-2021 έχουμε αιτηθεί την πληρωμή του 4^{ου} Λογαριασμού ποσού 127.848,72€ από το ΠΔΕ και ως σήμερα δεν υπάρχει εκταμίευσή του (έχει υποβληθεί ΟΧΛΗΣΗ για πληρωμή από την Ανάδοχο εταιρεία).

δ) Αναμένεται η υποβολή και του 5^{ου} Λογ/σμού στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα.

• Ο ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα διακοπής των εργασιών του ΥΠΟ1, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην χρηματοδότηση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης της **1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου «**Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)**» (ΥΠΟ1) σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και β) το ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», κατά **(6) μήνες δηλ. 11-04-2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησής του, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ενώψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της, την αριθμ. πρωτ. 13.013/21-9-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου, την αριθ. πρωτ. 13.119/23-9-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. ζ του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράταξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)**» (ΥΠΟ1) σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και β) το ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», κατά **(6) μήνες** δηλ. μέχρι τις **11-04-2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησής του, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 285/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 6-10-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια, Ιωάννης
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος
Ρυσάφης, Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς
(Αναπλ. Μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδια υπάλληλο Φ. Γιούση.
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.