

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **306/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**3. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩ
ΕΣΤΙΑΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15804/13.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλίππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 17 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 12 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος | 13 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος | 14 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Καραμάνη Δήμητρα	16	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
8	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	17	Χατζόγλου Ιωάννης
9	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Μουστάκας Γεώργιος
2	Δίου Αναστάσιος	7	Ξυλουργίδης Αντώνιος
3	Θεοδώρου Έλλη	8	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	9	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κίτσου Ελένη	10	Τζιάκος Δημήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γιώγας, Αθανάσιος Δελής, Αλέξανδρος Πασχάλης και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν συμμετείχε κανείς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν δια ζώσης οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζαρίου και Πλατάνης κ.κ. Ευθυμία Λυκίδου και Χρήστος Σπρίτας, αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15330/6.12.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ α) Η από 05.12.2023, υποβολή αίτησης παράτασης από την ανάδοχο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α'/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Το άρθρο 184, παρ.3, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
3. Την αριθ. 9655/28-07-2023 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και της κα. Μαργαρίτας – Χριστίνας Πιστιόλη, Αρχιτέκτων Μηχανικό, με προθεσμία περαίωσης 3^{ων} μηνών ήτοι έως 28.10.2023
4. Την αριθ. 237/2023 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε παράταση του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων Άνω Εστίας», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δυο (2) μήνες έως την 28.12.2023
5. Η, με αριθ. 15330/05.12.2023, αίτηση της αναδόχου με την οποία υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης κατά δυο (2) μήνες.

Επειδή οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο της προστασίας του παραπάνω «μνημείου» και του περιβάλλοντα χώρου του, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς», ώστε να αποκλειστούν ασύμβατες επεμβάσεις οι οποίες προκαλούν αλλοίωση της ογκοπλασίας και μορφολογίας των κτιρίων και της φυσιογνωμίας του περιβάλλοντα χώρου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων Άνω Εστίας», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά ένα (1) μήνα έως την 28.01.2024, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα πρόσβασης στο χώρο.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 15330/6.12.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η από 5.12.2023 αίτηση της αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3. Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων Άνω Εστίας», σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά ένα (1) μήνα έως την 28.01.2024, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα πρόσβασης στο χώρο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία (παρών).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 306/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα 29.12.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,
Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία,
Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,
Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,
Μούκας Σωτήριος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
Πασχάλης Αλέξανδρος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος,
Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη