

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **66/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΚΑΓΙΑΣ - ΑΓΡΑ»

Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4027/7.3.2019 (Ορθή επανάληψη 8.3.2019) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλίππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα | 14 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 15 | Πέtkος Χρήστος |
| 5 | Γώγας Δημήτριος | 16 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 6 | Δασκάλου Χρήστος | 17 | Σαμλίδης Μιχαήλ |

7	Δημητριάδης Βασίλειος	18	Σόντρας Ιωάννης
8	Δίου Αναστάσιος	19	Ταμβίσκου Ευτυχία
9	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	20	Ταπαζίδης Δημήτριος
10	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	21	Τσιβόγλου Χρήστος
11	Κούκος Γεώργιος	22	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Φουνταλής Μιχαήλ
2	Ζδρου Αικατερίνη	5	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
3	Μάρκου Διονύσιος		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκια εξήλθε της αίθουσας κατά τη συζήτηση του 3^{ου} και 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων:

- α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
- β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
- γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόισης

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την ακόλουθη σειρά 6^ο έως 16^ο, 37^ο και 22^ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 3.«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού», 4.«Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το έργο CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) καθώς και προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας», 6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας» και 7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά της με αριθμ. οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β' 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά στον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παραγ. 10 άρθρο 69^ο του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5234/5.11.2018 Απόφαση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» του προϊσταμένου της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχει : α) η αριθ. πρωτ. 5234/07-03-2018 αίτηση του αναδόχου

β) η από 29-06-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου

γ) η αριθ. πρωτ. 19488/01-11-2018 εισήγηση του επιβλέποντος κ. Δ. Ζήμνα

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας έχοντας υπόψη:

Τον ν. 3669/2006, ο οποίος διέπει την εκτέλεση του έργου του θέματος

Την (α) σχετική αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται τη διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

Την (β) σχετική Υ/Δ του αναδόχου, με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει καμία άλλη οικονομική διεκδίκηση από τον κύριο του έργου

Την (γ) σχετική εισήγηση του επιβλέποντος

Τα στοιχεία του φακέλου του έργου

Και επειδή :

Α. Ο 1ος Λογαριασμός – Πιστοποίηση εργασιών ποσού 200.000,00 € υποβλήθηκε στις 22/03/2007 αλλά εξοφλήθηκε με το αρ. 0568Α/08-09-2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (Εξόφληση κεφαλαίου και τόκων), κατόπιν της αρ.905/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Β. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με την παρ. 9, άρθρο 53 του ν. 3669/06, μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του πέρα του διμήνου από την υποβολή του.

Γ. Ο ανάδοχος υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 21985/26-11-2007 έγγραφη όχληση για την μη πληρωμή του 1ου Λογαριασμού αλλά όχι ειδική δήλωση διακοπής εργασιών όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρο 53 και στην παρ. 3 του άρθρου 61.

Δ. Η Δ/νουσα Υπηρεσία δεν κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση συνέχισης των εργασιών ώστε σε αντίθετη περίπτωση να εκκινήσει η διαδικασία έκπτωσής του (παρ.4. άρθρο 61) και αυτός να υποστεί τις συνέπειες της παρ.10 του άρθρου 61, ούτε του κοινοποίησε διαταγή του φορέα κατασκευής για οριστική διακοπή των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 62.

Ε. Έχει αναπόφευκτα παρέλθει η οριακή προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία ορίζεται στις 13-03-2008, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 48 του ν. 3669/06

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 3669/2006».

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω απόφαση, τη με αριθμ. πρωτ. 5234/7.3.2018 αίτηση του αναδόχου του έργου, την από 29.6.2018 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, τη με αριθμ. πρωτ. 19488/1.11.2018 εισήγηση του επιβλέποντος προς τη Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 19787/6.11.2018 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ., τη με αριθμ. πρωτ. 3466/26.2.2019 Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, το άρθρο 62, παρ. 7 του ν.3669/2008 καθώς και το άρθρο 65 του ν.3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Έλαβε γνώση της αριθμ. 5234/5.11.2018 Απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα», μετά από αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Μήτσου, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος δεν συμμετείχε στον καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 66/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος,
Ακριβές απόσπασμα Έδρα 18.3.2019	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Νομικό Σύμβουλο Δήμου Χ. Πέtkου
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη