

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 209/2017

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17.151/7.8.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλίππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου	10	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Βερικούκης Χρήστος	11	Πέtkος Χρήστος
4	Γιώγας Δημήτριος	12	Σαμλίδης Μιχαήλ
5	Δασκάλου Χρήστος	13	Σόντρας Ιωάννης

6	Δίου Αναστάσιος	14	Ταπαζίδης Δημήτριος
7	Ζδρου Αικατερίνη	15	Φουνταλής Μιχαήλ
8	Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία		

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	7	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	8	Ρυσάφης Αντώνιος
3	Δημητριάδης Βασίλειος	9	Ταμβίσκου Ευτυχία
4	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	10	Τσιβόγλου Χρήστος
5	Κούκος Γεώργιος	11	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
6	Μάρκου Διονύσιος	12	Χατζόγλου Ιωάννης

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων κι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
- β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16.968/3.8.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στις 7/7/2016 υπογράφηκε Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του «Γενικού Νοσοκομείου Νομού Πέλλας», και του «Δήμου Έδεσσας» για την υλοποίηση της

Πράξης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» του Νοσοκομείου Έδεσσας .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχόταν στο ποσό των 199.982,65 € (με ΦΠΑ & αναθ.).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27/9/2016, και από τον ανάδοχο του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε», δόθηκε μέση έκπτωση προσφοράς 57,56%. Στις 21/12/2016 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 84.873,56 € (με ΦΠΑ & αναθ.). Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν Έξι μήνες (6 μήνες) έως 21/06/2017, ενώ έχει δοθεί 1^η παράταση τριών μηνών έως 21/09/2017.

Το ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στα 84.873,56 €, και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα : 1^{ος} Λογαριασμός συνολικού ποσού με Φ.Π.Α.: 25.672,64 € και 2^{ος} Λογαριασμός συνολικού ποσού με Φ.Π.Α.: 26.428,93 €.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1.) Σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες της αρχικής σύμβασης, ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ύψους 84.873,56 € είναι σε ισοζύγιο και παρουσιάζει μόνο αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Επιπλέον ζητήθηκε από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τη Διοίκηση της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας κάποιες επιπλέον εργασίες (όπως αλλαγή υφιστάμενων κουφωμάτων), που θεωρούνται απαραίτητες για να είναι το έργο ολοκληρωμένο.

Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω προτεινόμενων παρεμβάσεων, προτείνουμε την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με την οποία γίνεται η ενσωμάτωση αυτών των νέων εργασιών οι οποίες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην περίπτωση β, της παρ. 1 του άρθρου 132 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, δε μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και κατέστησαν αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωση αυτής. Δεν μεταβάλλουν την φύση της αρχικής σύμβασης. Θα εκτελεσθούν από τον αρχικό ανάδοχο δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή του αναδόχου για λόγους λειτουργικούς, τεχνικούς και οικονομικούς.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 21.569,14 € προ απροβλέπτων ενώ με απρόβλεπτα και ΦΠΑ στα 30.757,59 € ήτοι σε ποσοστό 36,24% της αρχικής σύμβασης ικανοποιώντας την απαίτηση της παρ.1 του άρθρου 132 και της παρ.1β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., έχει γνωμοδοτήσει θετικά, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με την υπ' αριθμ. 21 / 2017 (πρακτικό 4ο / 01 -08-2017) απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο " Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας " ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α,Π,Ε,, το 2^ο Π,Κ,Τ.,Μ,Ν,Ε. και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, η οποία έχει ως εξής:

«Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.Ο νόμος 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.Η από 07.07.2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας για την υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκαθάρσης νοσοκομείου Έδεσσας».

3.Η υπ'αριθμ.36/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας για το έργο «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκαθάρσης νοσοκομείου Έδεσσας» προϋπολογισμού δαπάνης 199.982,65 € με Φ.Π.Α που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.Ε & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ την 03.06.2016 .

4.Η υπ'αριθμ.218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκαθάρσης νοσοκομείου Έδεσσας».

5.Η υπ'αριθμ.264/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διεξήχθη την 27.09.2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκαθάρσης νοσοκομείου Έδεσσας» στην εργοληπτική επιχείρηση Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,56%.

6. Το υπ' αριθμ. 27084/21-12-2016 Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκαθάρσης νοσοκομείου Έδεσσας» ποσού 84.873,56 € με Φ.Π.Α 24%.

7. Η υπ' αριθμ. 154/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκαν ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας».

8. Το αριθ. ΓΔ/1162 / 3-2-2017 έγγραφο του Διευθυντή της ΜΤΝ της Ν.Μ. Έδεσσας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικές παρεμβάσεις

9. Το αριθ. 1620 / 17-2-2017 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικού – Οικονομικού της Ν.Μ. Έδεσσας προς τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

10. Η υπ' αριθμ. 18/29-6-2017 (θέμα 7^ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης αναφορικά με τις εργασίες αλλαγής των υφιστάμενων κουφωμάτων και της εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών

Β.ΓΕΝΙΚΑ

1.Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 132 και άρθρο 156) της Διακήρυξης, των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Σε ότι αφορά την αρχική σύμβαση γίνεται προσαρμογή των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σε ότι αφορά την 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1^η Σ.Σ.Ε) γίνεται ενσωμάτωση των συμπληρωματικών εργασιών που συντάσσονται με το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών.

Οι εργασίες αυτές σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν4412/2016 και την παρ.1α και 1β του άρθρου 156 του ίδιου νόμου:

Δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και κατέστησαν αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωση αυτής.

Δεν μεταβάλλουν την φύση της αρχικής σύμβασης.

Θα εκτελεσθούν από τον αρχικό ανάδοχο δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή του αναδόχου για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς.

Η αύξηση της τιμής της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας αυτής.

2.Οι ποσότητες στις οποίες βασίζεται ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε βασίζονται σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις (1^η και 2^η) και σε ποσότητες που έχουν προμετρηθεί και τελούν υπό έγκριση.

Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ.1.ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι μεταβολές που ενσωματώνονται στον παρόντα Α.Π.Ε. έχουν ως εξής (με ΓΕ&ΕΟ):

ΟΜΑΔΑ 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : Αύξηση κατά 11.226,87 €.

ΟΜΑΔΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 0,00 €

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ : Αύξηση κατά 5.489,74 €.

Γ.2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναλυτικά οι νέες εργασίες που εισάγονται με την 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ έχουν ως εξής:

Η Ν.Τ.2.1. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, 12 - 24 kg/m² και αντικουνουπική ανασυρόμενη σίτα.Αφορά την εγκατάσταση νέων κουφωμάτων σε αντικατάσταση των υφισταμένων τα οποία είναι παλαιά και παρουσιάζουν προβλήματα.

Η Ν.Τ.2.2. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο 4 mm εσωτερικά, κενό 16 mm με αργό, κρύσταλλο 4 mm χαμηλής εκπομπής εξωτερικά).Αφορά τους υαλοπίνακες των νέων κουφωμάτων.

Η Ν.Τ.2.3. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους αφορά την καθαίρεση των πλακοστρώσεων των δαπέδων των WC.

Η Ν.Τ.2.4. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου αφορά την καθαίρεση των επιστρώσεων πλακιδίων των τοίχων των WC.

Η Ν.Τ.2.5. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm αφορά την τοποθέτηση θερμο-ηχομονωτικού πετροβάμβακα στον γυψότοιχο που διαχωρίζει την Μ.Τ.Ν από το κυλικείο.

Η Ν.Τ.2.6. Λειότριψη μαρμάρινων επιφανειών, αφορά την λειότριψη και καθαρισμό των μαρμάρινων λαμπάδων των κουφωμάτων.

Η Ν.Τ.2.7. Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές.Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m², αφορά την διάνοξη για τοποθέτηση νέου κουφώματος στο χώρο του γραφείου αδελφών της νέας Μ.Τ.Ν.

Η Ν.Τ.2.8. Μεταφορά Πυροσβεστικής Φωληάς αφορά την αποξήλωση μεταφορά και επανασύνδεση σε νέα θέση του πυροσβεστικού δικτύου σωληνώσεων υφιστάμενης πυροσβεστικής φωληάς.

Η Ν.Τ.2.9. Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου κεντρικής θέρμανσης αφορά την αποξήλωση μεταφορά και επανασύνδεση σε νέα θέση του δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης.

Η Ν.Τ.2.10. Μεταφορά σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης αφορά την αποξήλωση μεταφορά και επανασύνδεση σε νέα θέση του δικτύου σωληνώσεων υδρεύσεως.

Η Ν.Τ.2.11. Αποξήλωση εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης αφορά την αποξήλωση των δικτύων του χώρου που προορίζεται για την νέα Μ.Τ.Ν.

Η Ν.Τ.2.12. Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά την αποξήλωση των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του χώρου που προορίζεται για την νέα Μ.Τ.Ν.

Η Ν.Τ.2.13. Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) διατομής Φ20x3,4 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων υδρεύσεως των W.C.

Η Ν.Τ.2.14. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ40 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C.

Η Ν.Τ.2.15. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ50 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C.

Η Ν.Τ.2.16. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β Φ100 mm αφορά το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης των W.C.

Η Ν.Τ.2.17. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm αφορά την εγκατάσταση των νιπτήρων των W.C του χώρου της νέας Μ.Τ.Ν.

Η Ν.Τ.2.18. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος αφορά την εγκατάσταση των αναμικτήρων των νιπτήρων των W.C του χώρου της νέας Μ.Τ.Ν.

Οι Ν.Τ.2.19 και 2.20. Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη και Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα αφορά την εγκατάσταση των λεκανών των W.C του χώρου της νέας Μ.Τ.Ν.

Η Ν.Τ.2.21. Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ανοξείδωτη διαμέτρου Φ 10cm αφορά την εγκατάσταση σιφωνίων δαπέδου των χώρων των W.C.

Η Ν.Τ.2.22 και Ν.Τ.2.23. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου 1/2"x1/2" και Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) εντοιχισμού πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ20 αφορούν την εγκατάσταση ύδρευσης των χώρων των W.C.

Η Ν.Τ.2.24 και Ν.Τ.2.25. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή και Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα αφορούν την εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης των χώρων των W.C.

Η Ν.Τ.2.26. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αφορά τον χρωματισμό των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων.

Η Ν.Τ.2.27. Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων αφορά την απόξεση και καθαρισμό των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων.

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1.ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε τελικά κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση δηλαδή στο ποσό των 84.873,56 € με Φ.Π.Α.

Το σύνολο των αυξήσεων συμβατικών ποσοτήτων καθώς και των νέων εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

Περιγραφή	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Εργασίες+Γ.Ε.&Ε. Ο.	59.518,62	68.386,41	68.400,87	8.882,25
Απρόβλεπτα	8.927,79	60,00	45,55	-8.882,24
Σύνολο	68.446,42	68.446,42	68.446,42	0,00
Φ.Π.Α. 24%	16.427,14	16.427,14	16.427,14	0,00
Γενικό Σύνολο	84.873,56	84.873,56	84.873,56	0,00

Δ.2.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η δαπάνη της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 21.569,14 € προ απροβλέπτων ενώ με απρόβλεπτα στα 24.804,51 € ήτοι σε ποσοστό 36,24% της αρχικής σύμβασης ικανοποιώντας έτσι την απαίτηση της παρ.1 του άρθρου 132 και της παρ.1β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Όλες οι εργασίες του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, η 1^η Σ.Σ.Ε και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. 21/2017 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Πέλλας, τον 2^ο ΑΠΕ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν.4412/2016, 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας», εργολαβίας Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε., οι οποίοι συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής μειοψηφεί με την παραπάνω απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 209/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικουόκης Χρήστος,
Ακριβές απόσπασμα	Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δίου
Έδεσσα 14.8.2017	Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αναστασία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης
	Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
	Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης Δημήτριος, Φουνταλής
	Μιχαήλ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
- Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ι. Καντούτση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού κ. Δ. Ταπαζίδη